VORABZUG

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Legende**	**10 Tage**	**Don 06.04.23**	**Fre 21.04.23**
2	Schulferien OSS	10 Tage	Don 06.04.23	Fre 21.04.23
3	Arbeiten vor Ort	10 Tage	Don 06.04.23	Fre 21.04.23
4	Zeiträume für Planung, Vorlauf, usw.	10 Tage	Don 06.04.23	Fre 21.04.23
5				
6	**Planungsphase**	**219 Tage**	**Die 02.11.21**	**Fre 09.09.22**
27	Osterferien	5 Tage	Don 06.04.23	Fre 14.04.23
28	beweglicher Ferientag	1 Tag	Die 02.05.23	Die 02.05.23
29	beweglicher Ferientag	1 Tag	Fre 19.05.23	Fre 19.05.23
30	Pfingstferien	8 Tage	Die 30.05.23	Fre 09.06.23
31	Sommerferien	32 Tage	Don 27.07.23	Fre 08.09.23
32	Handwerkerferien	15 Tage	Mon 31.07.23	Fre 18.08.23
33	beweglicher Ferientag	1 Tag	Mon 02.10.23	Mon 02.10.23
34	Herbstferien	4 Tage	Mon 30.10.23	Fre 03.11.23
35	**Vorbereitende Arbeiten**	**86 Tage**	**Don 06.04.23**	**Mon 14.08.23**
36	**Herstellung Durchtrittschutz Oberlichtkuppel**	**5 Tage**	**Don 06.04.23**	**Fre 14.04.23**
37	Gerüststellung Aula	1 Tag	Don 06.04.23	Don 06.04.23
38	Tausch Oberlichtkuppel oder Montage Netz	3 Tage	Die 11.04.23	Don 13.04.23
39	Gerüstabbau	1 Tag	Fre 14.04.23	Fre 14.04.23
40	Vorbereitende Arbeiten Elektro	5 Tage	Don 06.04.23	Fre 14.04.23
41	Vorbereitende Arbeiten Elektro	8 Tage	Die 30.05.23	Fre 09.06.23
42	spätestens Vergabe Fenster	1 Tag	Die 18.04.23	Mit 19.04.23
43	Aufmaß Fenster	5 Tage	Mit 19.04.23	Mit 26.04.23
44	Erstellung Fensterliste	5 Tage	Mit 26.04.23	Don 04.05.23
45	Prüfung-/Freigabe Fensterliste	4 Tage	Don 04.05.23	Mit 10.05.23
46	Produktion Fenster	35 Tage	Mit 10.05.23	Mon 03.07.23
47	Bestellung Raffstoren	3 Tage	Mit 10.05.23	Fre 12.05.23
48	spätestens Vergabe Fenster	1 Tag	Mon 15.05.23	Die 16.05.23
49	Aufmaß Pfosten-Riegel-Fassade	1 Tag	Die 16.05.23	Mit 17.05.23
50	Werkplanung Pfosten-Riegel-Fassade	10 Tage	Mit 17.05.23	Fre 02.06.23
51	Prüfung / Freigabe PRF	5 Tage	Fre 02.06.23	Mon 12.06.23
52	Produktion PRF	45 Tage	Mon 12.06.23	Mon 14.08.23
53	**Sanierung Pultdächer und Fenster**	**43 Tage**	**Mon 22.05.23**	**Fre 21.07.23**
54	Baustelleneinrichtung	1 Tag	Mon 22.05.23	Mon 22.05.23
55	Gerüststellung außen	4 Tage	Die 23.05.23	Fre 26.05.23
56	Demontage Blitzschutz, Elektro, SAT-Schüssel	1 Tag	Die 30.05.23	Die 30.05.23
57	Dachdeckung Pultdächer (inkl. Abbruch)	30 Tage	Die 30.05.23	Die 11.07.23
58	Blitzschutz Pultdächer	2 Tage	Mit 12.07.23	Don 13.07.23
59	Klempnerarbeiten	3 Tage	Mon 03.07.23	Mit 05.07.23
60	Übergabe Räume OG - Stichtag für Schule	1 Tag	Mit 28.06.23	Mit 28.06.23
61	**Innenräume OG durch Schule nicht nutzbar**	**17 Tage**	**Don 29.06.23**	**Fre 21.07.23**
62	Gerüststellung innen	2 Tage	Don 29.06.23	Fre 30.06.23
63	Fenstertausch	5 Tage	Mon 03.07.23	Fre 07.07.23
64	Sonnenschutz	4 Tage	Don 06.07.23	Die 11.07.23
65	Kabelzug Elektro (Fenster+Sonnenschutz)	5 Tage	Don 06.07.23	Mit 12.07.23
66	Installation Elektro (KNX-Steuerung, Schalter, usw.)	5 Tage	Don 13.07.23	Mit 19.07.23
67	Gebäudereinigung Fenster innen	1 Tag	Don 13.07.23	Don 13.07.23
68	Gerüstabbau innen	1 Tag	Fre 14.07.23	Fre 14.07.23
69	Gebäudereinigung - Räume innen	2 Tage	Don 20.07.23	Fre 21.07.23
70	Fassadendämmung, WDVS	10 Tage	Mon 10.07.23	Fre 21.07.23
71	Teilabnahme	1 Tag	Fre 21.07.23	Fre 21.07.23
72	Teilgerüstabbau außen	2 Tage	Mon 24.07.23	Die 25.07.23
73	**Sanierung Flachdach und kleine Pultdachflächen**	**27 Tage**	**Mit 26.07.23**	**Don 31.08.23**
74	Dachdeckung kleine Pultdächer	10 Tage	Mit 26.07.23	Die 08.08.23
75	Dachdichtung und Anschlüsse Flachdach	13 Tage	Mit 09.08.23	Fre 25.08.23
76	Abbrucharbeiten Dachrand über PRF	1 Tag	Fre 11.08.23	Fre 11.08.23
77	Erhöhung Pfosten-Riegel-Fassade	3 Tage	Mon 14.08.23	Mit 16.08.23
78	Klempnerarbeiten	2 Tage	Mon 28.08.23	Die 29.08.23
79	Geländer und Absturzsicherungen	3 Tage	Mon 28.08.23	Mit 30.08.23
80	Blitzschutz Flachdach	1 Tag	Don 31.08.23	Don 31.08.23
81	Abnahme	1 Tag	Fre 01.09.23	Fre 01.09.23
82	Gerüstabbau	1 Tag	Mon 04.09.23	Mon 04.09.23
83				
84	Einreichung Schlussrechnungen inkl. Revi unterlagen spätestens	1 Tag	Mit 20.09.23	Mit 20.09.23
85	Schlussrechnungen und Revi unterlagen geprüft bei Bauherr	1 Tag	Fre 13.10.23	Fre 13.10.23



Projekt: 2015-oss
Datum: Fre 18.11.22

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit