TERMINÜBERSICHT TIEFBAUMASSNAHMEN Echterdinger Strasse und Nürtinger Strasse

Tiefbauamt Stadt Waldenbuch

Stand: 24.10.2023

IB Henne | LRA BB | Stadt Waldenbuch | Dritte | Meilenstein | Sitzungstermin

m: 27.10.2023

Zeile	Step	Zuständigkeit	Von	Bis
41	**Echterdinger Strasse BA 1**			
42	**Umsetzung der Maßnahme**			
43	Baubeginn	Eurovia	30.10.2023	
44	Umsetzung der Maßnahme Abschnitt BA1a	Eurovia	30.10.2023	14.12.2023
45	Winterpause (Mit Öffnung für Verkehr noch in Abstimmung)	Eurovia	14.12.2023	02.02.2024
46	Umsetzung der Maßnahme Abschnitt BA1b	Eurovia	05.02.2024	12.03.2024
47	Fertigstellung	Eurovia	12.03.2024	
48	Restarbeiten	Eurovia	12.03.2024	14.03.2024
49				

Zeile	Step	Zuständigkeit	Von	Bis
50	**Nürtinger Strasse Wasserleitung**			
51	**Ausschreibung und Planung Abschnitt Tankstelle bis Krone**			
52	Planung und Abstimmung mit Leitungsträgern	IB Henne		15.11.2023
53	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	IB Henne	15.11.2023	24.11.2023
54	Veröffentlichung Ausschreibungsunterlagen	Stadt W.	14.12.2023	
55	Submissionstermin	Stadt W.	22.01.2024	
56	Vergabe	Stadt W.	28.02.2024	
57				
58	**Umsetzung der Maßnahme Wasserleitung**			
59	Baubeginn (Vergabe + 4 Wochen)	N.N.	01.04.2024	
60	Umsetzung der Maßnahme	N.N.	01.04.2024	15.05.2024
61	Fertigstellung	N.N.	15.05.2024	
62				
63	**Maßnahmen Bushaltestelle**			
64	Vorbereitung, Planung und Abstimmung (auch Fördermittelgeber)	Stadt W.	02.11.2023	30.11.2023
65	Erstellung Ausschreibungsunterlagen/Alternativ Jahresbau	Stadt W.	01.12.2023	15.12.2023
66	Veröffentlichung Ausschreibungsunterlagen	Stadt W.	17.01.2024	
67	Submissionstermin	Stadt W.	22.01.2024	
68	Vergabe	Stadt W.	28.02.2024	
69				
70	**Umsetzung der Maßnahme Bushaltestelle**			
71	Baubeginn (Vergabe + 3 Wochen)	N.N.	01.04.2024	
72	Umsetzung der Maßnahme	N.N.	01.04.2024	18.04.2024
73	Markierungsarbeiten	N.N.	18.05.2025	18.05.2025
74	Fertigstellung	N.N.	18.05.2025	
75				
76	**Maßnahmen Nebenarbeiten (Gehweg, Schachtdeckel und Wasserkappen)**			
77	Vorbereitung	Stadt W.	01.01.2024	31.01.2024
78				
79	**Umsetzung der Maßnahme Nebenarbeiten**			
80	Baubeginn (Jahresbau)	N.N.	22.04.2024	
81	Umsetzung der Maßnahme (Jahresbau)	N.N.	22.04.2024	03.05.2024
82	Fertigstellung (Jahresbau)	N.N.	03.05.2024	
83				
84	**Maßnahmen Regierungspräsidium**			
85	Vorbereitung, Abstimmung, Planung	Stadt W.	02.11.2023	30.11.2023
86	Vorbereitungszeit Regierungspräsidium	Reg.P.	01.12.2023	31.03.2024
87				
88	**Umsetzung der Maßnahme Regierungspräsidium**			
89	Baubeginn	N.N.	03.05.2024	
90	Umsetzung der Maßnahme	N.N.	03.05.2024	17.05.2025
91	Fertigstellung	N.N.	17.05.2025	
92				
93	**Sperrungen**			
94	Vollsperrung Bereich 1 Krone bis Tankstelle	Stadt W.	01.04.2024	26.04.2024
95	Vollsperrung komplette Nürtinger Strasse	Stadt W.	15.04.2024	17.05.2024

Zeile	Step	Zuständigkeit	Von	Bis
96	**Echterdinger Strasse BA 2+3, inkl. Liebenaustrasse**			
97	**Ausschreibung und Planung**			
98	Planung und Abstimmung mit Leitungsträgern	IB Henne		31.12.2023
99	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	IB Henne	01.01.2024	31.01.2024
100	Veröffentlichung Ausschreibungsunterlagen	Stadt W.	29.02.2024	
101	Submissionstermin	Stadt W.	10.04.2024	
102	Vergabe	Stadt W.	30.04.2024	
103				
104	**Umsetzung der Maßnahme**			
105	Baubeginn (Vergabe + 4 Wochen)	N.N.	27.05.2024	
106	Umsetzung der Maßnahme	N.N.	27.05.2024	20.12.2024
107	Fertigstellung	N.N.	20.12.2024	
108	Restarbeiten	N.N.	20.12.2024	28.02.2025