TERMINÜBERSICHT TIEFBAUMASSNAHMEN

Tiefbauamt Stadt Waldenbuch

Stand: 16.2.2024, Version D

IB Henne | LRA BB | Stadt Waldenbuch | Dritte | Meilenstein | Sitzungstermin

.02.2024

Zeile	Step	Zuständigkeit	Von	Bis
0	Erschliessungsprojekt Bonholz Nord-West (Bonholz IV)			
1	**Wasserrechtsverfahren Einleiterlaubnis Aich am HAKA Parkplatz**			
2	Einreichung Antrag	IB Henne	20.11.2023	24.11.2023
3	Eingang Erlaubnis LRA BB (erwartet)	LRA BB	26.02.2024	29.02.2024
4				
5	**Beauftragungen**			
6	IB Henne - Verkehrsplanung und Medien	Stadt W.	23.10.2023	29.10.2023
7	Dreigrün - Aussenanlagen	Stadt W.	23.10.2023	29.10.2023
8				
9	**Grundstückskäufe**			
10	Grundstück Neues Biotop	Stadt W.	20.11.2023	30.11.2023
11	Grundstück Altes Biotop	Stadt W.	22.01.2024	30.01.2024
12	Sonstige Grundstücke	Stadt W.	01.04.2024	12.04.2024
13				
14	**Vorbereitende Arbeiten**			
15	Ausgleichsfläche anlegen	Stadt W.	13.11.2023	31.01.2024
16	"Biotop" roden	Stadt W.	31.01.2024	29.02.2024
17				
18	**Ausschreibung und Planung Innere Erschliessung LOS 1**			
19	Planung und Abstimmung mit Leitungsträgern (auch Nahwärme)	IB Henne	02.11.2024	19.01.2024
20	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	IB Henne	01.12.2024	19.01.2024
21	Veröffentlichung Ausschreibungsunterlagen	Stadt W.	28.02.2024	
22	Submissionstermin	Stadt W.	10.04.2024	
23	Vergabe	Stadt W.	15.05.2024	
24				
25	**Umsetzung der Maßnahme**			
26	Vermarktung	Stadt W.		
27	Baubeginn (Vergabe + 3 Wochen)	N.N.	17.06.2024	
28	Umsetzung der Maßnahme	N.N.	17.06.2024	13.12.2024
29	Fertigstellung	N.N.	31.10.2024	
30				
31	**Ausschreibung und Planung Äussere Erschliessung LOS 2 (Anschl. Aich HAKA)**			
32	Planung und Abstimmung mit SWTUE wegen Umspannstation	IB Henne	02.11.2024	30.11.2024
33	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	IB Henne	01.02.2024	15.02.2024
34	Veröffentlichung Ausschreibungsunterlagen (nach OK LRA BB)	Stadt W.	19.03.2024	
35	Submissionstermin	Stadt W.	17.04.2024	
36	Vergabe	Stadt W.	08.05.2024	
37				
38	**Umsetzung der Maßnahme**			
39	Baubeginn (Vergabe + 3 Wochen)	N.N.	17.06.2024	
40	Umsetzung der Maßnahme	N.N.	17.06.2024	25.10.2024
41	Fertigstellung	N.N.	25.10.2024	
42				
43	**Private/Gewerbliche Baumaßnahmen**			
44	Start private/gewerbliche Maßnahmen möglich ab	Stadt W.	16.12.2024	
45